





Firma:

# Stavební deník

Stavby:.....

ZP Stoličká - Horní Počernice

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Datum	Denní záznamy stavby
13.8.2019	Zahájena montáž klíma uvnitř. 1.) Průhledy objektiv, st. instalace, přidání blíží. 2.) Po dohodě nastal úprava přívodu elektriny. přívod je hlavně do podzemního rozvaděče klíma bude 0YKY 4x10, přívod v hlavní rozvaděči bude přeměněn na 103/1. Přívod pro klíma, dle požadavků p. klientské bude 2x 250/1. Zabalit se klíma bude 2x 0YKY 5x4 - provedl VK.
14.8.2019	1.) Průhledy betonů přeláčky pod klí. KD ZDUMEM NA STŘEDY OD 10:00 
15.8.2019	Přítomni dva pracovníci. Dobrá večerá obě klimatizace v rámci klíma - el. a Kontrola jednotky kurvy do budov. Práce uvnitř v 16 <sup>h</sup> hodin. 
16.8.2019	Přítomni dva pracovníci Provedl vybalování unitů jednotek. Jednotky rozebrány dle příslušných měřičů do bitů. Veškeré otoky jsou odvozeny na přeláčku. Práce uvnitř v 16 <sup>h</sup> hodin 
19.8.2019	Přítomni 3 pracovníci. Zahájena montáž v 11. NP. Rozebrány přívody v 2. NP, vřelá obrov, osazování unitů jednotek jednotek. Práce uvnitř v 17 <sup>h</sup> hodin 



Datum	Denní záznamy stavby
20.8.2019	<p>Přítomni 4 pracovníci</p> <p>Převěřování a montáž v II. NP, dokončeno přivádění měřičů jednotky, osazení plátů, montáž rozvaděče a kabeláže. Převěřování se vrátí na pozemí. Odpoledne transport měřičů jednotky na přípravné základny.</p> <p>Teden ukončeno v 17<sup>h</sup> hodin</p> <p>svak</p>
21.8.2019	<p>Přítomni 4 pracovníci</p> <p>Převěřování a montáž rozvaděče a kabeláže v II. NP, měřiči přestaveni v II. do II. NP a upevněni k měřičům jednotek.</p> <p>Převěřování se vrátí v II. NP.</p> <p>Převěřování uD</p> <p>svak</p>
22.8.2019	<p>Přítomni: 1 pracovník firmy VVK</p> <p>2 pracovníci firmy Laetwa</p> <p>Převěřování a montáž elektro - úprava rozvaděče pro napojení klimatizace, napojení klimatizace pro jednotky?</p> <p>svak</p>
26.8.2019	<p>Přítomni: 2 pracovníci firmy VVK</p> <p>2 pracovníci firmy LAETWA</p> <p>4 pracovníci sub, - chlazení</p> <p>Problematika montáže chlazení do 1. etáže jednotky, pokračování montáže chlazení v I. NP, kompletace I. NP, provedení se kabeláže k chlazení jednotky a k měřičům jednotek pro chlazení t.č.</p> <p><u>Upozornění:</u> Bylo dohodnuto, že napojení rozvaděče pro klimatizaci bude provedeno kabelem 3x0. Pracovníci firmy LAETWA zhotovili propojení kabelem 3x6! Za tento propojení!</p> <p>svak</p>

Datum	Denní záznamy stavby
17.8.19	<p>Přítomni čtyř pracovníci          Probrání se s montáží chlazení s J.NP,          Dořovnání se montáží odvodu kondenzátu          s J.NP,          polbrání montáží chlazení do řady,          Třeba uložení s 17. hod.          J.Š.</p>
18.8.2019	<p>Přítomni - 4 pracovníci          1) zprovoznění klína s řadění,          2) kompletace suborndel K1,          3) dořovnání montáží se J.NP a kompletace          Dnes byl na MěV přidán soupis prov. prací          a čísel na dodatek pro št.          Součástí št) bude i suborndel s montáží          a údržbou K1. mal. dodatek a MěV.          J.Š.</p>
	<p>Za prarod drstnyet potkozem omlitě obse          postupu provede po dohodě s Čeruz po úhledu.          Vzájemně objektivně s přerutí dle          dne 19.8.2019 mezi 13<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.          J.Š. J.Š.</p>
19.8.2019	<p>Přítomní 4 pracovníci          Dořovnání montáží a zprovoznění klína se J.NP.          Přidání parizem objektivně a uložení.          Zrušení obshy.          Kompletace přidání do Sumentia bude přidáno          d'vratovod do 6.9.2019. - nebrat provoz!          Byly přidány objednávky od všech suborndel jednotek.          Možno vystavit konečnou fakturu.          J.Š. J.Š.</p>